

附件4

抽样点项目进展情况表

项目名称：云南省民政厅2015-2017年养老服务体系建设经费补助项目（福彩公益金）项目中期绩效再评价

单位：个

序号	抽样点	批复项目数量	项目开工情况		按照审批内容建设项目数量	项目完工情况			投入使用项目数量	备注
			开工数量	按时开工数量		完工数量	按时完工数量	验收合格数量		
一	全省进展情况汇总	910	-	-	-	-	-	-	-	
1	2015年	258	-	-	-	-	-	-	-	公办养老福利机构、农村敬老院、社会力量兴办养老机构、老年活动场所四类项目未能完整填报全省项目进展情况，部分项目进展情况如下： 1. 2015年公办养老机构批复项目22个，开工项目21个，完工项目13个，投入使用项目8个；2015年居家养老服务中心批复项目161个，开工项目157个，完工项目148个，投入使用项目133个；2015年老年活动场所项目48个，开工项目45个，完工项目41个，投入使用项目40个； 2. 2016年居家养老服务中心批复项目166个，开工项目162个，完工项目122个，投入使用项目95个；2016年老年活动场所批复项目59个，开工项目50个，完工项目41个，投入使用项目34个； 3. 2017年居家养老服务中心批复项目171个，开工项目168个，完工项目82个，投入使用项目63个。
2	2016年	377	-	-	-	-	-	-	-	
3	2017年	275	-	-	-	-	-	-	-	
二	抽样点进展情况汇总	181	172	107	99	121	81	104	104	
	2015年									
	公办养老机构	5	4	3	1	1	1	1	1	
	农村敬老院	8	8	4	3	5	2	4	4	
	居家养老服务中心	30	30	17	23	29	19	27	27	
	老年活动场所	6	5	2	4	5	4	5	5	
	2016年									

抽样点项目进展情况表

项目名称：云南省民政厅2015-2017年养老服务体系建设项目（福彩公益金）项目中期绩效再评价

单位：个

序号	抽样点	批复项目数量	项目开工情况		按照审批内容建设项目数量	项目完工情况			投入使用项目数量	备注
			开工数量	按时开工数量		完工数量	按时完工数量	验收合格数量		
	公办养老机构	4	4	2	2	2	0	1	1	
	农村敬老院	22	18	9	6	7	4	4	4	
	居家养老服务中心	28	28	17	19	23	15	19	19	
	社会力量兴办养老机构	12	12	12	9	9	9	9	9	
	老年活动场所	7	6	4	3	6	3	6	6	
	2017年									
	公办养老机构	4	4	2	2	2	2	2	2	
	农村敬老院	9	8	2	1	2	0	0	0	
	居家养老服务中心	39	38	27	20	23	16	19	19	
	社会力量兴办养老机构	6	6	6	5	6	6	6	6	
	老年活动场所	1	1	0	1	1	0	1	1	
1	昆明市合计	17	16	14	7	10	8	9	9	
	2015年									
	公办养老机构	1	1	1	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	4	4	2	3	4	2	3	3	
	老年活动场所	1	0	0	0	0	0	0	0	
	2016年									
	公办养老机构	1	1	1	0	0	0	0	0	
	农村敬老院	1	1	1	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	2	2	2	0	1	1	1	1	
	社会力量兴办养老机构	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2017年									
	居家养老服务中心	2	2	2	0	0	0	0	0	

抽样点项目进展情况表

项目名称：云南省民政厅2015-2017年养老服务体系建设项目（福彩公益金）项目中期绩效再评价

单位：个

序号	抽样点	批复项目数量	项目开工情况		按照审批内容建设项目数量	项目完工情况			投入使用项目数量	备注
			开工数量	按时开工数量		完工数量	按时完工数量	验收合格数量		
	社会力量兴办养老机构	3	3	3	2	3	3	3	3	
1.1	市本级	1	1	1	0	0	0	0	0	
1.1.1	2015年									
	公办养老机构	1	1	1	0	0	0	0	0	
1.2	官渡区	9	9	7	6	9	8	9	9	
1.2.1	2015年									
	居家养老服务中心	3	3	1	2	3	1	3	3	
1.2.2	2016年									
	居家养老服务中心	1	1	1	0	1	1	1	1	
	社会力量兴办养老机构	2	2	2	2	2	2	2	2	
1.2.3	2017年									
	社会力量兴办养老机构	3	3	3	2	3	3	3	3	
1.3	东川区	7	6	6	1	1	1	0	0	
1.3.1	2015年									
	居家养老服务中心	1	1	1	1	1	1	0	0	
	老年活动场所	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	2016年									
	公办养老机构	1	1	1	0	0	0	0	0	
	农村敬老院	1	1	1	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	1	1	1	0	0	0	0	0	
1.3.3	2017年									
	居家养老服务中心	2	2	2	0	0	0	0	0	
2	曲靖市合计	38	24	20	23	23	21	21	21	

抽样点项目进展情况表

项目名称：云南省民政厅2015-2017年养老服务体系建设项目经费补助项目（福彩公益金）项目中期绩效再评价

单位：个

序号	抽样点	批复项目数量	项目开工情况		按照审批内容建设项目数量	项目完工情况			投入使用项目数量	备注
			开工数量	按时开工数量		完工数量	按时完工数量	验收合格数量		
	2015年									
	公办养老机构	1	0	0	0	0	0	0	0	
	农村敬老院	1	1	1	1	1	0	1	1	
	居家养老服务中心	9	9	9	9	9	9	9	9	
	老年活动场所	1	1	0	1	1	1	1	1	
	2016年									
	公办养老机构	1	1	0	1	1	0	0	0	
	农村敬老院	2	2	0	1	1	1	0	0	
	居家养老服务中心	8	8	8	8	8	8	8	8	
	社会力量兴办养老机构	2	2	2	2	2	2	2	2	
	老年活动场所	1	0	0	0	0	0	0	0	
	2017年									
	居家养老服务中心	11	11	11	11	11	7	11	11	
	社会力量兴办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.1	经济开发区	1	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1	2015年									
	公办养老机构	1	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	麒麟区	13	13	13	13	13	9	13	13	
2.2.1	2015年									
	农村敬老院	1	1	1	1	1	0	1	1	
	居家养老服务中心	2	2	2	2	2	2	2	2	
2.2.2	2016年									
	居家养老服务中心	3	3	3	3	3	3	3	3	

抽样点项目进展情况表

项目名称：云南省民政厅2015-2017年养老服务体系建设项目经费补助项目（福彩公益金）项目中期绩效再评价

单位：个

序号	抽样点	批复项目数量	项目开工情况		按照审批内容建设项目数量	项目完工情况			投入使用项目数量	备注
			开工数量	按时开工数量		完工数量	按时完工数量	验收合格数量		
	社会力量兴办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.2.3	2017年									
	居家养老服务中心	5	5	5	5	5	2	5	5	
	社会力量兴办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.3	陆良县	24	23	19	22	22	20	20	20	
2.3.1	2015年									
	居家养老服务中心	7	7	7	7	7	7	7	7	
	老年活动场所	1	1	0	1	1	1	1	1	
2.3.2	2016年									
	公办养老机构	1	1	0	1	1	0	0	0	
	农村敬老院	2	2	0	1	1	1	0	0	
	居家养老服务中心	5	5	5	5	5	5	5	5	
	社会力量兴办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
	老年活动场所	1	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3	2017年									
	居家养老服务中心	6	6	6	6	6	5	6	6	
3	普洱市合计	21	21	5	10	10	10	9	9	
	2015年									
	农村敬老院	2	2	0	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	3	3	1	3	3	3	3	3	
	老年活动场所	2	2	1	2	2	2	2	2	
	2016年									
	农村敬老院	2	2	0	0	0	0	0	0	

抽样点项目进展情况表

项目名称：云南省民政厅2015-2017年养老服务体系建设项目（福彩公益金）项目中期绩效再评价

单位：个

序号	抽样点	批复项目数量	项目开工情况		按照审批内容建设项目数量	项目完工情况			投入使用项目数量	备注
			开工数量	按时开工数量		完工数量	按时完工数量	验收合格数量		
	居家养老服务中心	1	1	0	1	1	1	0	0	
	社会力量兴办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2017年									
	公办养老机构	1	1	0	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	9	9	2	3	3	3	3	3	
3.1	思茅区	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.1.1	2015年									
	居家养老服务中心	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.2	景东县	20	20	4	9	9	9	8	8	
3.2.1	2015年									
	农村敬老院	2	2	0	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	2	2	0	2	2	2	2	2	
	老年活动场所	2	2	1	2	2	2	2	2	
3.2.2	2016年									
	农村敬老院	2	2	0	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	1	1	0	1	1	1	0	0	
	社会力量兴办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.2.3	2017年									
	公办养老机构	1	1	0	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	9	9	2	3	3	3	3	3	
4	昭通市合计	9	8	4	4	6	4	5	5	
	2015年									
	居家养老服务中心	2	2	0	0	2	0	1	1	

抽样点项目进展情况表

项目名称：云南省民政厅2015-2017年养老服务体系建设项目（福彩公益金）项目中期绩效再评价

单位：个

序号	抽样点	批复项目数量	项目开工情况		按照审批内容建设项目数量	项目完工情况			投入使用项目数量	备注
			开工数量	按时开工数量		完工数量	按时完工数量	验收合格数量		
	2016年									
	公办养老机构	1	1	0	0	0	0	0	0	
	农村敬老院	1	0	0	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	1	1	1	1	1	1	1	1	
	社会力量兴办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2017年									
	公办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
	居家养老服务中心	1	1	0	0	0	0	0	0	
	社会力量兴办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.1	昭阳区	5	4	3	3	4	3	3	3	
4.1.1	2015年									
	居家养老服务中心	1	1	0	0	1	0	0	0	
4.1.2	2016年									
	农村敬老院	1	0	0	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.1.3	2017年									
	公办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
	社会力量兴办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.2	盐津县	4	4	1	1	2	1	2	2	
4.2.1	2015年									
	居家养老服务中心	1	1	0	0	1	0	1	1	
4.2.2	2016年									
	公办养老机构	1	1	0	0	0	0	0	0	

抽样点项目进展情况表

项目名称：云南省民政厅2015-2017年养老服务体系建设项目（福彩公益金）项目中期绩效再评价

单位：个

序号	抽样点	批复项目数量	项目开工情况		按照审批内容建设项目数量	项目完工情况			投入使用项目数量	备注
			开工数量	按时开工数量		完工数量	按时完工数量	验收合格数量		
	社会力量兴办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.2.3	2017年									
	居家养老服务中心	1	1	0	0	0	0	0	0	
5	镇雄市合计	11	11	4	3	3	2	1	1	
	2015年									
	公办养老机构	1	1	1	0	0	0	0	0	
	2016年									
	居家养老服务中心	3	3	0	0	0	0	0	0	
	2017年									
	农村敬老院	4	4	1	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	2	2	2	2	2	2	0	0	
	老年活动场所	1	1	0	1	1	0	1	1	
6	楚雄州合计	33	29	12	11	21	6	15	15	
	2015年									
	农村敬老院	2	2	0	0	2	0	1	1	
	居家养老服务中心	6	6	2	3	5	0	5	5	
	2016年									
	农村敬老院	5	2	1	0	1	0	1	1	
	居家养老服务中心	7	7	3	4	6	2	3	3	
	老年活动场所	4	4	2	2	4	2	4	4	
	2017年									
	公办养老机构	1	1	0	0	0	0	0	0	
	农村敬老院	1	1	0	0	1	0	0	0	

抽样点项目进展情况表

项目名称：云南省民政厅2015-2017年养老服务体系建设经费补助项目（福彩公益金）项目中期绩效再评价

单位：个

序号	抽样点	批复项目数量	项目开工情况		按照审批内容建设项目数量	项目完工情况			投入使用项目数量	备注
			开工数量	按时开工数量		完工数量	按时完工数量	验收合格数量		
	居家养老服务中心	6	5	3	1	1	1	0	0	
	社会力量兴办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.1	楚雄市	14	10	4	4	7	2	4	4	
6.1.1	2015年									
	居家养老服务中心	3	3	0	1	2	0	2	2	
6.1.2	2016年									
	农村敬老院	4	1	1	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	4	4	1	2	4	1	1	1	
	老年活动场所	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.1.3	2017年									
	居家养老服务中心	2	1	1	0	0	0	0	0	
6.2	双柏县	7	7	6	5	5	2	4	4	
6.2.1	2015年									
	居家养老服务中心	2	2	2	2	2	0	2	2	
6.2.2	2016年									
	居家养老服务中心	2	2	2	2	2	1	2	2	
6.2.3	2017年									
	公办养老机构	1	1	0	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	2	2	2	1	1	1	0	0	
6.3	武定县	12	12	2	2	9	2	7	7	
6.3.1	2015年									
	农村敬老院	2	2	0	0	2	0	1	1	
	居家养老服务中心	1	1	0	0	1	0	1	1	

抽样点项目进展情况表

项目名称：云南省民政厅2015-2017年养老服务体系建设经费补助项目（福彩公益金）项目中期绩效再评价

单位：个

序号	抽样点	批复项目数量	项目开工情况		按照审批内容建设项目数量	项目完工情况			投入使用项目数量	备注
			开工数量	按时开工数量		完工数量	按时完工数量	验收合格数量		
6.3.2	2016年									
	农村敬老院	1	1	0	0	1	0	1	1	
	居家养老服务中心	1	1	0	0	0	0	0	0	
	老年活动场所	3	3	1	1	3	1	3	3	
6.3.3	2017年									
	农村敬老院	1	1	0	0	1	0	0	0	
	居家养老服务中心	2	2	0	0	0	0	0	0	
	社会力量兴办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	红河州合计	42	41	27	20	27	13	23	23	
	2015年									
	公办养老机构	1	1	0	0	0	0	0	0	
	农村敬老院	1	1	1	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	5	5	3	4	5	4	5	5	
	老年活动场所	2	2	1	1	2	1	2	2	
	2016年									
	公办养老机构	1	1	1	1	1	0	1	1	
	农村敬老院	7	7	3	2	2	0	0	0	
	居家养老服务中心	6	6	3	5	6	2	6	6	
	社会力量兴办养老机构	6	6	6	3	3	3	3	3	
	老年活动场所	1	1	1	0	1	0	1	1	
	2017年									
	农村敬老院	4	3	1	1	1	0	0	0	
	居家养老服务中心	8	8	7	3	6	3	5	5	

抽样点项目进展情况表

项目名称：云南省民政厅2015-2017年养老服务体系建设项目（福彩公益金）项目中期绩效再评价

单位：个

序号	抽样点	批复项目数量	项目开工情况		按照审批内容建设项目数量	项目完工情况			投入使用项目数量	备注
			开工数量	按时开工数量		完工数量	按时完工数量	验收合格数量		
7.1	建水县	17	17	11	9	12	6	11	11	
7.1.1	2015年									
	农村敬老院	1	1	1	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	4	4	2	3	4	3	4	4	
	老年活动场所	2	2	1	1	2	1	2	2	
7.1.2	2016年									
	农村敬老院	2	2	1	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	3	3	1	2	3	1	3	3	
7.1.3	2017年									
	农村敬老院	1	1	1	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	4	4	4	3	3	1	2	2	
7.2	开远市	8	8	6	1	2	1	2	2	
7.2.1	2015年									
	公办养老机构	1	1	0	0	0	0	0	0	
7.2.2	2016年									
	农村敬老院	1	1	1	0	0	0	0	0	
	居家养老服务中心	1	1	1	1	1	1	1	1	
	社会力量兴办养老机构	3	3	3	0	0	0	0	0	
7.2.3	2017年									
	居家养老服务中心	2	2	1	0	1	0	1	1	
7.3	弥勒市	17	16	10	10	13	6	10	10	
7.3.1	2015年									
	居家养老服务中心	1	1	1	1	1	1	1	1	

抽样点项目进展情况表

项目名称：云南省民政厅2015-2017年养老服务体系建设项目经费补助项目（福彩公益金）项目中期绩效再评价

单位：个

序号	抽样点	批复项目数量	项目开工情况		按照审批内容建设项目数量	项目完工情况			投入使用项目数量	备注
			开工数量	按时开工数量		完工数量	按时完工数量	验收合格数量		
7.3.2	2016年									
	公办养老机构	1	1	1	1	1	0	1	1	
	农村敬老院	4	4	1	2	2	0	0	0	
	居家养老服务中心	2	2	1	2	2	0	2	2	
	社会力量兴办养老机构	3	3	3	3	3	3	3	3	
	老年活动场所	1	1	1	0	1	0	1	1	
7.3.3	2017年									
	农村敬老院	3	2	0	1	1	0	0	0	
	居家养老服务中心	2	2	2	0	2	2	2	2	
8	丽江市合计	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2015年									
	公办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2017年									
	公办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
8.1	古城区	2	2	2	2	2	2	2	2	
8.1.1	2015年									
	公办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
8.1.2	2017年									
	公办养老机构	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	临沧市合计	5	5	5	5	5	5	5	5	
	2015年									
	农村敬老院	2	2	2	2	2	2	2	2	

抽样点项目进展情况表

项目名称：云南省民政厅2015-2017年养老服务体系建设经费补助项目（福彩公益金）项目中期绩效再评价

单位：个

序号	抽样点	批复项目数量	项目开工情况		按照审批内容建设项目数量	项目完工情况			投入使用项目数量	备注
			开工数量	按时开工数量		完工数量	按时完工数量	验收合格数量		
	2016年									
	农村敬老院	3	3	3	3	3	3	3	3	
9.1	临翔区	1	1	1	1	1	1	1	1	
9.1.1	2015年									
	农村敬老院	1	1	1	1	1	1	1	1	
9.2	云县	4	4	4	4	4	4	4	4	
9.2.1	2015年									
	农村敬老院	1	1	1	1	1	1	1	1	
9.2.2	2016年									
	农村敬老院	3	3	3	3	3	3	3	3	
10	怒江州合计	3	3	2	2	2	2	2	2	
	2015年									
	居家养老服务中心	1	1	0	1	1	1	1	1	
	2016年									
	农村敬老院	1	1	1	0	0	0	0	0	
	老年活动场所	1	1	1	1	1	1	1	1	
10.1	泸水县	3	3	2	2	2	2	2	2	
10.1.1	2015年									
	居家养老服务中心	1	1	0	1	1	1	1	1	
10.1.2	2016年									
	农村敬老院	1	1	1	0	0	0	0	0	
	老年活动场所	1	1	1	1	1	1	1	1	